

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和06年08月22日

計画の名称	光・緑・人 輝くとよかわ（基盤整備による定住・交流促進計画）														
計画の期間	平成28年度 ～ 令和02年度（5年間）											重点配分対象の該当			
交付対象	豊川市														
計画の目標	豊川市は、豊川稲荷をはじめとする歴史文化や自然環境に恵まれ、また、農業、工業、商業のバランス良い産業発展を背景に地域の活力を向上させてきた。今後も社会や経済の動きは変化し続け、少子高齢化の進行と人口減少時代の到来を受け多くの課題に直面することが予測される中で、更なる発展を目指し、持続的な発展を支えていくためには、産業基盤や住環境の基礎となる道路整備・下水道整備・公園整備などの基盤整備等が必要である。 本計画は、平成28年度から平成37年度を対象年度とする第6次豊川市総合計画と連動し、基盤整備を講じることにより定住人口の減少の抑制と交流人口の増加を目指すものである。具体には、区画整理や浸水対策、下水道未普及対策、都市再生整備計画などにより市街地等の住環境の改善を図るとともに、道路等の基盤整備により道路交通を円滑にし、日常的に道路を通行する市民だけでなく、産業や観光などで来訪する自動車の往来がしやすく、歩行者も安心して通行できる道路環境を目指す。また、2,500名以上の方が空襲で亡くなった悲惨な過去から平和を学ぶことのできる平和公園（仮称）を整備することで、市民の公園に関する満足度を高め、交流人口の増加を図る。														
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		8,761	A	8,751	B	0	C	10	D	0	効果促進事業費の割合C / （A＋B＋C＋D）		0.11	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(H28当初)	(H30末)	(R2末)
1	豊川市の総人口を国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」（平成25年3月推計）推計値178,343人から179,452人に減少を抑制する。			
	豊川市の総人口	180741人	179967人	179452人
2	本市の観光施設、祭などを訪れた人の合計			
	年間観光入込客数	7115000人	7836000人	8000000人
	1月から12月までに本市の観光施設、祭などを訪れた人の合計			
3	社会資本整備に係る市民満足度を-0.5ポイントから+0.9ポイントに増加させる。			
	市民意識調査のうち、社会資本整備に係る市民満足度の合計	-1ポイント	0ポイント	1ポイント
4	市道の改良率を70.9%から72.4%に増加させる。			
	市が管理する道路の総延長のうち、道路構造令の規格に適合している道路延長の割合	71%	72%	72%
	市道の改良率=道路構造令の規格に適合している道路延長／市が管理する道路の総延長			
5	駅周辺で実施されている土地区画整理地区内の人口増加の割合を「+0.01」で維持させる。			
	駅周辺で実施されている土地区画整理地区内の人口増加の割合	0ポイント	0ポイント	0ポイント
6	公共下水道の普及率を76.3%から81.8%に増加させる。			
	公共下水道処理区域内の人口を、市全体の人口で割って算出した数値	76%	79%	82%
	公共下水道普及率=公共下水道処理区域内の人口／市全体の人口			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定		避難行動要支援者名簿の提供	
提案事業を加味した効果促進事業の割合　A：9,742百万円（うち提案事業分95百万円）　B：0百万円　C：15百万円　D：0百万円　効果促進事業の割合：（A（提案分）+C）／（A+B+C+D）：1.1%																

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-001	道路	一般	豊川市	直接	豊川市	市町村 道	改築	正岡牛久保線(22-A1-2)	道路改築 L=0.8km	豊川市	■	■	■			176		-
	A01-002	道路	一般	豊川市	直接	豊川市	市町村 道	改築	穂ノ原六角線(22-A1-3)	現道拡幅 L=0.22km	豊川市	■	■	■	■	■	144		-
	A01-003	道路	一般	豊川市	直接	豊川市	市町村 道	改築	国府財賀線(22-A1-4)	現道拡幅 L=0.46km	豊川市	■	■				50		-
	A01-004	道路	一般	豊川市	直接	豊川市	市町村 道	改築	上宿樽井線(22-A1-8)	現道拡幅 L=0.06km	豊川市		■	■	■		135		-
	A01-005	街路	一般	豊川市	直接	豊川市	区画	改築	豊川西部地区（（都）姫 街道線外）(22-A1-9)	区画整理 A=90.5ha	豊川市	■	■				52		-
											小計						557		
下水道事業	A07-006	下水道	一般	豊川市	直接	豊川市	管渠（ 污水）	新設	上宿地区外25地区（未普 及解消）(22-A1-11)	污水管の新設 L=36,499m Φ150～Φ350	豊川市	■	■	■	■	■	3,611		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-007	下水道	一般	豊川市	直接	豊川市	管渠（ 雨水）	新設	上宿地区外10地区（浸水 対策）(22-A1-12)	雨水管の新設 L=1,842m Φ 500～Φ1500	豊川市	■	■	■	■	■	943		-
											小計						4,554		
都市再生整備計画事業	A10-008	都市再生	一般	豊川市	直接	豊川市	-	-	豊川御津音羽地区(22-A1- 17)	道路、公園、土地区画整理事 業等 A=919ha	豊川市	■	■	■			420		-
											小計						420		
都市公園・緑地等事業	A12-009	公園	一般	豊川市	直接	豊川市	-	-	豊川市都市公園整備事業	都市公園における施設整備事 業	豊川市				■	■	221	1.3	-
											小計						221		
都市再生整備計画事業	A10-010	都市再生	一般	豊川市	直接	豊川市	-	-	地域拠点一宮地区	公園等 A = 168.8ha	豊川市				■		8		-
	A10-011	都市再生	一般	豊川市	直接	豊川市	-	-	地域拠点小坂井地区	高次都市施設等 A=325.7ha	豊川市				■		113		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
											小計						121		
都市公園・緑地等事業	A12-012	公園	一般	豊川市	直接	豊川市	-	-	豊川市平和公園（仮称） 整備事業(22-A1-14)	公園整備・体験学習施設実施 設計 A=3.0ha	豊川市		■				458		-
											小計						458		
都市再生整備計画事業	A10-013	都市再生	一般	豊川市	直接	豊川市	-	-	豊川駅周辺地区(22-A1-15))	道路、公園、土地区画整理事業等 A=208ha	豊川市	■	■	■	■		827		-
											小計						827		
道路事業	A01-014	街路	一般	豊川市	直接	豊川市	区画	改築	豊川駅東地区（（都）豊川牧野線外）(22-A1-10)	区画整理 A=53.7ha	豊川市	■	■	■	■	■	415		-
	A01-015	道路	一般	豊川市	直接	豊川市	市町村道	改築	篠田足山田線(22-A1-1)	道路改築 L=0.9km	豊川市	■	■				173		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-016	道路	一般	豊川市	直接	豊川市	市町村 道	改築	御津下佐脇縄手野先線（ 立切橋）(22-A1-6)	橋梁改築 L=0.03km	豊川市	■					73	-	
											小計						661		
下水道事業	A07-017	下水道	一般	豊川市	直接	豊川市	管渠（ 雨水）	新設	平井ポンプ場（浸水対策 ）(22-A1-13)	電気設備	豊川市	■					2	-	
											小計						2		
都市再生整備計画事業	A10-018	都市再生	一般	豊川市	直接	豊川市	-	-	豊川一宮地区(22-A1-16)	道路、公園、土地区画整理事業等 A=935ha	豊川市	■	■				141	-	
											小計						141		
道路事業	A01-019	道路	一般	豊川市	直接	豊川市	市町村 道	改築	白鳥穴田山桃線(22-A1-5)	現道拡幅 L=0.32km	豊川市					■	145	-	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-020	道路	一般	豊川市	直接	豊川市	市町村 道	改築	永井田 1 号線(22-A1-7)	現道拡幅 L=0.34km	豊川市					■	95	-	
	A01-021	道路	一般	豊川市	直接	豊川市	市町村 道	新設	平尾地区道路整備事業	道路新設 L=0.13km	豊川市					■	25	-	
	A01-022	道路	一般	豊川市	直接	豊川市	市町村 道	改築	御津為当線	現道拡幅 L = 0.052km	豊川市					■	■	104	-
											小計							369	
都市公園・緑地等事業	A12-023	公園	一般	豊川市	直接	豊川市	-	-	赤塚山公園整備事業	中池エリア整備実施設計業務 委託・駐車場整備工事等	豊川市					■	300	1.3	策定済
											小計							300	
市街地整備事業	A13-024	市街地	一般	豊川市	間接	豊川市	-	-	豊川宿伊奈地区	整地工、水路築造工	豊川市					■	34	1.6	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
市街地整備事業	A13-025	市街地	一般	豊川市	直接	豊川市	-	-	豊川西部地区	道路築造、補償等	豊川市					■	55	1.1	-
											小計						89		
道路事業	A01-026	道路	一般	豊川市	直接	豊川市	市町村 道	改築	市道白鳥野畔原溝線	現道拡幅 L=0.56km	豊川市					■	31		-
											小計						31		
											合計						8,751		

C 効果促進事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	C12-001	公園	一般	豊川市	直接	豊川市	-	-	都市公園等利用促進整備事業(22-C1-1)	都市公園等における利用促進に係る整備	豊川市			■				10		-
		基幹事業（22-A1-14）と一体的に実施することで、都市公園等の利用促進を図る。																		
												小計						10		
												合計						10		

事後評価

○ 事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

関係各課で構成される庁内評価組織により実施

事後評価の実施時期

令和5年11月

公表の方法

市のホームページにて公表

○ 事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

- ・ 基盤整備により人口減少の抑制を図り、市民満足度の向上につながった。
- ・ 市街地等の住環境の改善を図り、快適で魅力ある都市空間の創出につながった。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○ 特記事項（今後の方針等）

- ・ 今後も基盤整備を進めることで、住環境の向上を図りまちの魅力を高める。

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	豊川市の総人口		
	最 終 目標値	179452人	全国的に人口減少が進む中、市街地の基盤整備を実施したことにより、まちの魅力が高まり、目標値を上回った。
	最 終 実績値	183796人	
2	年間観光入込客数		
	最 終 目標値	8000000人	新型コロナウイルス感染症の流行により、外出制限や海外からの入国制限等がなされたため、目標値を下回った。
	最 終 実績値	5406761人	
3	社会資本整備に係る市民満足度		
	最 終 目標値	1ポイント	道路拡幅や歩道整備などの基盤整備や、ファサード整備等に起因したイベントの開催回数が増加したことにより、中心市街地が活性化され、大幅に目標値を上回った。
	最 終 実績値	3ポイント	
4	市道の改良率		
	最 終 目標値	72%	用地取得が難航したことにより事業進捗に遅れが生じ、目標値を下回った。
	最 終 実績値	71%	
5	駅周辺で実施されている土地区画整理地区内の人口増加の割合		
	最 終 目標値	0ポイント	人口減少が進む中、基盤整備等を行うことでコンパクトシティを推進した結果、目標値を上回った。（最終目標値：0.01P、最終実績値：0.03P）
	最 終 実績値	0ポイント	

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
6	公共下水道の普及率		
	最 終 目標値	82%	効率的な整備を進捗したこと下水道処理区域が拡大し、目標値を大幅に上回った。
	最 終 実績値	84%	
7	都市浸水対策達成率		
	最 終 目標値	74%	雨水管渠の整備を計画的に進めた結果、目標値を大幅に上回った。
	最 終 実績値	78%	
8	公園の状況についての市民満足度		
	最 終 目標値	58%	目標としていた平和を学ぶことのできる平和公園を整備したことにより、市民の満足度が高まり、目標値を上回った。
	最 終 実績値	58%	
9	週1回以上スポーツや運動をしている市民の割合		
	最 終 目標値	52%	新型コロナウイルス感染症の流行によりスポーツ教室や大会等の中止が相次ぎ、目標値を下回った。
	最 終 実績値	47%	