

決裁欄

契約番号	—	専任監督職員	
工事名		主任監督職員	
工事場所		総括監督職員	
		検査職員	
契約者		着手日令和	年 月 日
契約金額		完了日令和	年 月 日
工事担当課		検査日令和	年 月 日

工事成績採点表（建築系）

評価項目		細別	専任監督職員		主任監督職員		検査職員	
			基準点	評定点	基準点	評定点	基準点	評定点
1.施工体制	I 施工体制一般	3.6						
	II 配置技術者	4.4						
2.施工状況	I 施工管理	4.9				8.5		
	II 工程管理	4.9		6.9				
	III安全対策	5.3		7.1				
	IV对外関係	4.0						
3.出来形及び出来ばえ	I 出来形	4.8				10.5		
	II 品質	5.3				12.5		
	III出来ばえ・受検態勢					8.5		
4.工事特性				4.0				
5.創意工夫		2.8						
6.社会性等				2.0				
7.法令遵守等								
小計		40.0		20.0		40.0		
計								
評定点合計								
所見	主任監督職員							
	専任監督職員							
	検査職員							

I 施工体制一般

II 配置技術者

1 施 工 体 制

評価項目	細別	専任監督職員	判断基準			
		評 定	該 当	評 定		
1 施 工 体 制	I 施工体制一般	評価項目		施工体制台帳等の作成	標準仕様書に基づき作成されている。	
				特定建設作業の届け出	作業開始7日前までに届け出されている。	
				施工計画書と現場体制	施工計画書と現場施工体制が一致している。	
				工事規模と施工体制	工事規模に応じた適切な人員・機械配置となっている。	
				工事看板の設置	工事予告を含む看板類が遅滞なく設置されている。	
				災害や事故等への対応体制	事故等の発生に対応ができる体制が整っている。	
				下請作業成果の検査	元請として下請作業成果の検査を行っている。	
				社内検査の実施	社内検査が適切に行われている。	
				「施工プロセスチェック」リスト	施工体制一般について特に指示事項が無い、あるいは指示に対し速やかに対応している。	
				その他		
			指摘事項	☐	施工体制が不備で、監督員から文書による改善指示が行われた。	
				☐		
				☐		
				☐		
	II (現場配置代理人等)	評価項目	専任監督職員	備考欄		
	II (現場配置代理人等)	評価項目		現場代理人の配置	現場代理人は工事全体の把握ができている。	
				現場代理人の対応と経過	監督職員への報告を適切に行っている。	
				主任技術者、又は監理技術者の配置	主任・監理技術者は技術的判断に優れ、良好な施工に努めている。	
				契約図書や指針の内容	契約図書・指針等の内容を理解している。	
				現場と設計図書との相違	相違点について監督員と協議し、提案をしている。	
				自然条件変化への対応	自然条件への変化に対して速やかな対応を行っている。	
				下請負への指導	下請の施工体制及び施工状況を把握し、技術的な指導を行っている。	
				書類及び資料の整理	仕様書や諸基準に基づき適切な整理を行っている。	
				「施工プロセスチェック」リスト	配置技術者について特に指示事項が無い、あるいは指示に対し速やかに対応している。	
				その他		
			指摘事項	☐	現場代理人等の技術者配置が不備で、文書による改善指示が行なわれた。	
				☐	専門技術者が配置されていない。	
☐						
☐						
II (現場配置代理人等)	評価項目	専任監督職員	備考欄			

2 施 工 状 況

I 施工管理

評価項目	細別	専任監督職員	検査職員	判断基準		
		評 定	評 定	該 当	評 定	
2 施 工 状 況	Ⅰ 施 工 管 理	評価項目			設計図書の照査	設計図書の照査を十分に行い、監督職員と協議や確認をしつつ施工している。
					施工計画書と現場条件	施工計画書は設計書の内容や現場条件を配慮して作成されている。
					当初に想定した現場条件と施工時点との現場条件の変化	現場の変化に対応した変更施工計画書が提出され、工事が進められている。
					使用材料の承認図等の提出	使用材料の承認申請書が適切な時期に提出されている。
					使用材料の品質管理の体制や記録	使用材料の品質に影響がないような管理体制がとられている。
					設置機器類の承認申請や試運転計画書等の提出	設計の趣旨を反映した機器類が選定され、適切な時期に申請書や計画書等が提出されている。
					立ち会いや段階的確認の手続き	立会いや段階確認を適切に行いつつ工事を進めている。
					現場での整理整頓	現場及び現場周辺が整理整頓されている。
					環境に配慮した建設機械使用への取り組み	低騒音・低振動・排出ガス等の対策がされた重機を使用している。
					建設廃棄物やリサイクルへの取り組み	建設廃棄物やリサイクルへの取り組みが適切に行なわれ、記録も整備されている。
					「施工プロセスチェック」リスト	施工管理について特に指示事項が無い、或いは指示に対し速やかに対応している。
					その他	
		指摘事項	☐	☐	設計図書と適合しない箇所があり、文書による改善請求が行われた。	
			☐	☐	施工計画書が工事着手前までに提出されていない。	
			☐	☐	定められた工事材料の検査義務を怠り、破壊検査を行った。	
			☐	☐	契約図書に基づく施工上の義務につき、文書による改善指示が行われた。	
			☐	☐		
			☐	☐		
	評定結果		専任監督職員	検査職員	備考欄	

Ⅱ 工程管理
Ⅲ 安全対策

評価項目	細別	専任監督職員	主任監督職員	判断基準	
		評 定	評 定	該当	評定
Ⅱ 工程管理	評価項目			実施工程表の作成	工程に与える要因(工種等)を把握した工程計画となっている。
				実施工程の管理	フォローアップ等を行った工程管理となっている。
				時間規制や片側交互通行等の制約下での工期短縮への取り組み	各種の交通規制が生じたが、適切な対応を取りつつ工程短縮に努めている。
				現場条件の変更への対応	現場条件変更への対応を素早く行い、工事進捗に努めている。
				工事進捗を早めるための取り組み	早期完了を目指した取り組みを積極的に行い、工期短縮に努めている。
				同調・関連工事等との調整	同調や関連工事との調整を行いつつ工程表を作成し、工事進捗に努めている。
				休日や休息時間の確保	計画工程以外の時間外作業がほとんどなく、また休日の確保も行われている。
				地元調整や近隣住民との協調	地元との調整や協調を積極的に行い円滑な工事進捗に努めている。
				「施工プロセスチェック」リスト	工程管理について特に指示事項が無い、或いは指示に対し速やかに対応している。
				その他	
	指摘事項	☐	☐	請負者の責により、工期内に工事を完成させなかった。(但し、改善指示による場合を除く。)	
		☐	☐	自主的な工程管理がおろそかで、文書による改善指示に従わなかった。	
		☐	☐		
		☐	☐		
Ⅲ 安全対策	評価結果	専任監督職員	主任監督職員	備考欄	
	評価項目			安全教育及び安全訓練等の取り組み	安全教育や訓練を月1回以上実施し、記録も整備されている。
				新規の入場者教育の取り組み	新規入場者教育を実施し、記録も整備されている。
				労働災害や公衆災害防止の取り組み	労働災害及び公衆災害の防止に取り組み、災害の発生もなかった。
				災害防止協議会等の設置 (設置した場合のみ評価)	月1回以上活動し、記録も整備されている。
				社内パトロールの実施 (実施した場合のみ評価)	月1回以上活動し、記録も整備されている。
				工事用車両の過積載防止の取り組み	土や資材等の運搬に伴い、車両の過積載防止に取り組んでいる。
				山留め、仮締切等の仮設工の点検及び管理	設置後の点検及び管理を実施している。
				足場や支保工の仮設工の点検及び管理	設置後の点検及び管理を実施している。
				地下埋設物や架空線等に関する事故防止	関係機関と速やかな協議を行いつつ事故防止を図り、事故の発生もない。
				保安設備の設置及び管理	各種基準及び関係者の協議に基づき保安設備の設置及び管理に努めている。
				安全管理の臨機の措置	安全管理について現状に応じた臨機の措置を行っている。
				「施工プロセスチェック」リスト	安全対策について特に指示事項が無い、或いは指示に対し速やかに対応している。
				その他	
	指摘事項	☐	☐	安全対策の不備により重大な災害等を起こした。	
		☐	☐	安全管理に関する現場管理、又は防災体制に関連して文書による改善指示が行われた。	
		☐	☐		
		☐	☐		
Ⅳ 評価結果	評価結果	専任監督職員	主任監督職員	備考欄	

IV 対外関係

評価項目	細別	専任監督職員		判断基準		
		評 定		該 当	評 定	
2 施 工 状 況	Ⅳ 対 外 関 係	評価項目			関係官公庁等との調整	関係機関等と調整を行い、トラブルの発生がない。
					地元関係者との調整	地元関係者との調整を適切に行い、トラブルの回避に努めている。
					第三者からの苦情処理	苦情に対し、誠意を持って対応している。
					他業者が施工する周辺関連工事等との調整	関連工事等との調整を行い、工事全体が円滑に進捗できている。
					住民への工事目的の周知	工事の目的及び内容を、工事看板や案内文書等によって住民等に対し周知できるように努めている。
					境界杭等の管理	境界杭の管理が適切に行われている。
					「施工プロセスチェック」リスト	対外関係について特に指示事項が無い、或いは指示に対し速やかに対応している。
					その他	
	指摘事項	☐		関連工事との調整に関して発注者の指示に従わなかったため、関連工事を含む工事全体の進捗に支障が生じた。		
		☐		請負者の対応が悪かったことにより、トラブルや苦情が多かった。		
		☐		関係法令に違反する恐れがあったため、文書による指示が行われた。		
		☐				
		☐				
	評価結果		専任監督職員	備考欄		

I 出来形

3 出来形及び出来ばえ

細別	工程	専任監督職員		検査職員		判断基準	
		評 定	評 定	該 当		評 定	
I 出 来 形	建 築 一 般	評 価 項 目			出来形管理図や出来形管理表	出来形管理図や出来形管理表等が適切にまとめられ、出来形の確認が容易にできる。	
					出来形の計測位置	施工計画書等に出来形計測位置等を記載し管理している。	
					設計値に対する出来形測定値のばらつき	設計値と出来形実測値にばらつきがない。	
					工事写真	写真管理基準等の管理項目に従った撮影管理が行われている。	
					不可視部分の管理	不可視部分の出来形が写真で確認できる。	
					設置した製品の性能や機能 【機械設備、電気設備等製品を設置する工事の場合】	製品の性能や機能が設計値を満足している。	
					自社管理基準の設定 (設定している場合のみ評価)	自社の管理基準を設定し、管理している。	
					その他		
	修 正 指 示 事 項	☐	☐	内容： 工事請負契約約款第18条第2項に基づき、破壊検査を行った。			
		☐	☐	内容： 監督員が文書で改善指示を行った。			
		☐	☐	内容：			
		☐	☐	内容：			
	記 録 欄	監督員					
		検査員					
	評価結果		専任監督職員	検査職員	備考欄		

Ⅱ 品質

細別	工種	専任監督職員	検査職員	判断基準	
		評 定	評 定	該 当	評 定
Ⅱ 品 質	建築工事			【躯体工事】	
	(建具工事) (外構工事)			躯体工事の品質管理	品質管理方法等が明確であり、品質の確保に創意工夫がある。
				躯体工事の品質計画	施工計画書に定められた品質計画により管理されている。
	直工費に占める割合			使用材料の品質	使用材料の品質を証明する資料が整っている。
				品質管理記録	請負者の品質計画による品質管理記録が整備されている。
				施工の仕上がり	施工の品質・形状が適切で、良好な施工である。
				不可視部分の品質管理	不可視部分の写真記録等が適切である。
				【仕上工事】	
				仕上工事の品質管理	品質管理方法等が明確であり、品質の確保に創意工夫がある。
				仕上工事の品質計画	施工計画書に定められた品質計画により管理されている。
				使用材料の品質	使用材料の品質を証明する資料が整っている。
				品質管理記録	請負者の品質計画による品質管理記録が整備されている。
				施工の仕上がり	施工の品質・形状が適切で、良好な施工である。
				不可視部分の品質管理	不可視部分の写真記録等が適切である。
	建築工事 (改修)			建築改修工事の品質管理	品質管理方法等が明確であり、品質の確保に創意工夫がある。
				建築改修工事の品質計画	施工計画書に定められた品質計画により管理されている。
				使用材料の品質	使用材料の品質を証明する資料が整っている。
	直工費に占める割合			品質管理記録	請負者の品質計画による品質管理記録が整備されている。
				施工の仕上がり	施工の品質・形状が適切で、良好な施工である。
				不可視部分の品質管理	不可視部分の写真記録等が適切である。
	機械・電気 設備工事			機器類の性能確保のための技術検討	製作着手前の技術検討が十分行われ、内容も確認できる。
				使用材料の品質	使用材料の品質及び形状等が設計図書と整合している。
	(エレベーター工事、照明設備工事、ポンプ設備工事、管工事、ガス工事、下水道工事、消防施設工事、冷暖房設備工事、その他類似工事)			使用機器の性能等	使用機器類の機能、性能等を証明する資料が整っている。
				使用材料や構造物の外観	使用材料や構造物に損傷がない。
				溶接の管理	溶接管理が仕様書に基づき実施され、欠陥の無いことが確認できる。
				塗装の管理	塗装管理が仕様書に基づき実施され、欠陥の無いことが確認できる。
				操作制御関係の性能	操作制御関係が所定の機能を有し、必要な安全装置や保護装置の機能を確認できる。
	直工費に占める割合			設備の総合的作動試験	作動試験が実施され、設計書の内容に合致するものであることが確認できる。
				完成図書の整備	完成図書に設備の機能(性能)・製造年月日・製作者等が判別できる資料を添付している。
	電気通信 工事			単体品(材料・部品組立後)の品質等の適性確認	単体品(材料・部品組立後)の品質及び形状が均一で、設計図書との適性が確認でき、証明書等も整備されている。
	(受変電設備工事、その他類似工事)			設備の機能の確認	設備の機能が適性であり、その機能の証明書が整備されている。
				設備全体としての運転性能の確認	運転性能(工場・現地試験)結果が良く、所定の能力を満足している。
	直工費に占める割合			完成図書の整備	完成図書に設備の機能(性能)・製造年月日・製作者等が判別できる資料を添付している。
				不可視部分の品質管理	不可視部分の写真記録等が適切である。
	コンクリート 構造物工事			コンクリートの品質(強度・スランプ・空気量等)	コンクリートの受け入れ時に必要な試験を実施している。
				コンクリート打設(投入高さ・締め固め・養生方法等)	打設時の気象条件等に配慮し適切な施工をしている。
				コンクリートの打ち継ぎ目	打設前に打ち継ぎ目の処理をしている。
	直工費に占める割合			型枠、支保工等の取外し	仕様書に定められた条件を満足していることの確認ができる。
				鉄筋の品質	鉄筋の品質、規格等がミルシートで証明されている。
				鉄筋の管理	鉄筋に泥・錆び・油等の有害物が付着しないように管理している。
				鉄筋の加工組立	加工、組立及びかぶり等が設計仕様を満足していることの確認できる。
	舗装工事			【路床・路盤工関係】	
	(改良系)			使用材料の品質	路床・路盤材料等の品質を証明する資料が整っている。

Ⅱ 品 質	(修繕系)			路床・路盤の施工	1層の仕上がり厚を規定の厚さ以下とし、また、狭い箇所等における締固めも適切に行っている。
				ブルーフローリング試験	ブルーフローリング試験を行い、品質の確認ができる。
		直工費に占める割合		現場密度試験等	密度試験を実施し、仕上りの確認ができる。
				安定処理	安定処理材の混合が均一になるように施工している。
				【アスファルト舗装工事】	
				使用材料の品質	乳剤やアスファルト等の品質を証明する資料が整っている。
				プライムコート、タックコート	散布が均一に施工され、散布量が確認できる写真や資料が整っている。
				アスファルト混合物の温度管理	プラント出荷時、現場到着時、舗設時等に温度管理をしている。
				気象条件に配慮した施工	気象条件を配慮した混合物の運搬や舗設作業が行われている。
				路面切削工	施工計画書と施工結果が整合しており資料も整っている。
				路面切削後の路面管理	開放中の路面管理が適切に行われている。
				舗設後の交通開放状況	舗設後の交通開放が円滑かつ適切に行われている。
				舗装密度等の管理	密度等の管理が適切に行われ品質確保の確認ができる。
				【コンクリート舗装工関係】	
				コンクリートの品質（強度・スランプ・空気量等）	コンクリートの品質を証明する資料が整っており、また、受け入れ時に必要な試験を実施している。
				コンクリート打設（投入高さ・締め固め・養生方法等）	打設時の気象条件等を十分に配慮しつつ施工している。
				コンクリートの打ち継ぎ目	打設前に打ち継ぎ目の処理をしていることが確認できる。
				チェアー、タイバー等の施工	保管管理が適正であることが確認できる。
				目地の施工	標準仕様書に基づき適切に施工されている。
				【共通】	
				仮区画線の施工	良好に管理し、施工されている。
				区画線や標識等の安全施設（極小規模の場合のみ、ここで評価）	良好に管理し、施工されている。
	基礎工事			使用材料の品質	杭やコンクリート等の品質を証明する資料が整っている。
		(地盤改良等含む)		杭の施工管理等	打ち止めの管理や場所打ちくいの施工管理方法等が施工計画書等に記載され、記録も整備されている。
				既製杭の杭打ち	水平度・鉛直度等が設計図書を満足している。
				杭頭処理	杭頭処理において、杭本体を損傷していないことが確認できる。
	直工費に占める割合			現場での杭溶接	溶接の品質管理に際し、仕様書に定められた事項が確認できる。
				場所打杭の掘削孔の管理	掘削孔内の排出土砂や孔内水位の変動を適切に管理している。
				支持地盤への到達	支持地盤に達していることが、確認できる資料が整っている。
				場所打杭のコンクリート打設	コンクリート打設に伴い、2m以上はトレミー管をコンクリート内へ挿入し施工していることが確認できる。
				裏込材	裏込め材注入の圧力等が施工記録により確認できる。
				改良材の選定	事前に土質試験を実施し、改良材の選定や必要添加量の設定を行っている。
				改良材の管理	検収が適正に行われ、現場においてもバッチ管理記録が整備されている。
				施工箇所の改良	施工箇所が均一に改良されているとともに、十分な強度と支持力を確保していることが確認できる。
	塗装工事			塗装面の状況（重ね塗りを含む。）	塗装面が乾燥状態で汚れや油等を除去し、作業をしている。
				ケレン等の下地調整	入念なケレン等の下地調整作業を実施している。
	直工費に占める割合			塗装の現場管理	温度・湿度・風速等の現場管理を適切に行っている。
				塗料の品質	塗料の品質を証明する資料が整っている。
				容器内塗料の均一化	塗料を使用前に攪拌し、容器内塗料を均一化して使用していることが確認できる。
				複雑な部分の塗装	複雑な部分について必要な塗膜厚を確保していることが確認できる。
				塗装完了面の仕上り	塗り残し・気泡・むら・たれ・はけ目等の欠陥がなく、また、塗膜に有害な付着物もない。
				塗料の使用量	塗料の塗布量が施工計画書に記載され、その使用量を作業後の空缶及び写真等で確認できる。
	植栽工事			使用材料の品質	使用材料の品質を証明する資料が整っている。
				植栽の適正試験	各種の土壌試験(PH)等を実施し施工に反映している。
	直工費に占める割合			樹木の活着の促進	活着が促されるよう適切な状況判断をした管理を行っている。
				樹木等の保護・養生	樹木に損傷・鉢崩れ等がなく、保護・養生等も適切に行っている。

II 品質				樹木等の害虫等の有無	樹木に害虫等がない。		
				施肥	肥料が直接樹木の根にふれないように均一な施肥が施されている。		
				施工完了後の整形	余剰枝の剪定や整形、その他必要な手入れが行われている。		
				材料の使用量の確認	材料の使用量(空袋等)管理が写真等で確認できる。		
	取壊工事 (改修工事含む)			分別、再資源化の実施	分別、再資源化を適切に実施している。		
				施工の確認	施工計画書に定められた計画により実施されている。		
				廃棄物の処理	廃棄物の処理が適切である。		
				請負者の管理記録	マニフェスト等の管理記録が整備されている。		
	直工費に占める割合			不可視部分の品質管理	不可視部分の写真記録等が適切である。		
	その他 上記以外の 工事又は合併工事 ※2 この表 にない場合、 適切な評価 項目を追加して 評価することが できる。						
		修正指示事項	☐	☐	監督員が文書で改善指示を行った。		
			☐	☐	工事請負約款第18条第2項に基づき、破壊検査を行った。		
			☐	☐			
			☐	☐			
		記録欄	監督員				
			検査員				
評価結果	専任監督職員	検査職員	備考欄				

Ⅲ 出来ばえ・受検態勢

細別	工種	検査職員	判断基準	
		評 定	該当	評定
Ⅲ 出 来 ば え 土 木 一 般	建築工事 (新築・増築・改築・改修)		施工のきめ細かさや均一性、平坦性	全体にきめ細かな施工で、仕上げの均一性や平坦性が良い。
			機能面や安全に対する配慮	機能面や安全に対する配慮が適切である。
			建具の取り付けや作動の状態	建具の取り付けや作動が良好である。
			防水性の確保	防水や屋根の雨仕舞いが良好、あるいは防水材の収まりが良好であった。
			既存部分や関連工事との調整	既存部分や関連工事との調整がなされ、全体的に調和し良い仕上げである。
			不可視部分の出来ばえ	施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。
			全体的な美観	全体的に丁寧な施工で、美観もよい。
	エレベータ工事		構造物の施工のきめ細かさ	細部の施工に至るまで、きめ細かな配慮がされている。
			機能面や安全に対する配慮	機能面や安全に対する配慮が適切である。
			設備の品質と性能	品質や性能の確保が確認できる。
			関連工事との調整	関連工事との調整がなされ、全体に調和が良くとれた仕上がりである。
			運転及び保守点検に対する配慮	運転、操作及び保守点検に対し配慮されている。
	電気設備工事 照明設備工事 その他類似工事 (改修工事含む)		施工のきめ細かさ	細部の施工に至るまで、きめ細かな配慮がされている。
			公共物としての安全性や環境への配慮	安全面や環境面への配慮がある。
			補修痕跡や品質・性能	製作上の補修痕跡がなく、設備として品質・性能が確保されている。
			既存部分や関連工事との調整	既存部分や関連工事との調整がなされ、全体的に調和し良い仕上げである。
			運転及び保守点検に対する配慮	運転、操作及び保守点検に対し配慮されている。
			不可視部分の出来ばえ	施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。
			全体的な美観	全体的に丁寧な施工で、美観もよい。
	機械設備工事 ポンプ設備工事 その他類似工事 (改修工事含む)		施工のきめ細かさ	細部の施工に至るまで、きめ細かな配慮がされている。
			主設備や関連設備の運転操作性	主設備、関連設備、操作制御設備等は、全体的に統制され運転操作性が良い。
			振動・騒音等の挙動	異常挙動も無く動きがスムーズで、総合的に機能、運転性能が良い。
			設備の品質と性能	品質や性能の確保が確認できる。
			機能面や安全に対する配慮	機能面や安全に対する配慮が適切である。
			既存部分や関連工事との調整	既存部分や関連工事との調整がなされ、全体的に調和し良い仕上げである。
			運転及び保守点検に対する配慮	運転、操作及び保守点検に対し配慮されている。
			不可視部分の出来ばえ	施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。
			全体的な美観	全体的に丁寧な施工で、美観もよい。
	受変電設備工事 通信設備備工事 その他類似工事 (改修工事含む)		構造物との取り付け状態	施設は構造物との取り付けが良い。
			主設備や関連設備の運転操作性	主設備、関連設備、操作制御設備等は、全体的に統制され運転操作性が良い。
			振動・騒音等の挙動	異常挙動も無く動きがスムーズで、総合的に機能・運転性能が良い。
			使い勝手や安全性	使い勝手が良く、安全性等にも配慮されている。
			補修痕跡	製作上の補修痕跡がない。
			運転及び保守点検に対する配慮	運転や点検に対し配慮されている。
			不可視部分の出来ばえ	施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さが確認できる。
			全体的な美観	全体的に丁寧な施工で、美観も良い。
			施工のきめ細かさ	細部の施工に至るまで、きめ細かな配慮がされている。
			使用材料の品質と性能	給排水、衛生設備としての品質、性能が確保されている。

Ⅲ 出 来 ば え 土 木 一 般	管 工 事 ガス工事 下水道工事		接合部の仕上がり	接合部等の細部は、入念な施工がされている。
			鉄蓋等の地盤との取り合い	すり付け高さが適切である。
			舗装復旧等についての現地状況の把握	現地を十分に把握し、状況に応じた施工をしている。
			既存部分や関連工事との調整	既存部分や関連工事との調整がなされ、全体的に調和し良い仕上げである。
			不可視部分の出来ばえ	施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。
			全体的な美観	全体的に丁寧な施工で、美観もよい。
	消防施設工事 (改修工事含む)		施工のきめ細かさ	細部の施工に至るまで、きめ細かな配慮がされている。
			機能面や安全に対する配慮	機能面や安全に対する配慮が適切である。
			設備の品質と性能	消火設備、火災警報設備としての品質・性能が確保されている。
			既存部分や関連設備との調整	既存部分や関連設備との調整がなされ、全体的に調和し良い仕上げである。
			運転や保守点検に対する配慮	運転、操作及び保守点検に対し配慮されている。
			不可視部分の出来ばえ	施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。
	冷暖房設備工事 (改修工事含む)		施工のきめ細かさ	細部の施工に至るまで、きめ細かな配慮がされている。
			機能面や安全に対する配慮	機能面や安全に対する配慮が適切である。
			設備の品質と性能	冷暖房設備としての品質や性能が確保されている。
			既存部分や関連設備との調整	既存部分や関連設備との調整がなされ、全体的に調和し良い仕上げである。
			運転や保守点検に対する配慮	運転、操作及び保守点検に対し配慮されている。
			不可視部分の出来ばえ	施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。
	塗装工事 (工場塗装を除く)		ケレン等の下地調整作業	ケレン等の下地作業が入念に行われている。
			細部における施工	細部に至るまで配慮をし、施工している。
			塗装表面の仕上り	表面は均一に仕上がっている。
			補修箇所の有無	補修箇所が無い。
			不可視部分の出来ばえ	施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さが確認できる。
			全体的な美観	全体的に丁寧な施工で、美観も良い。
	建具工事		施工のきめ細かさ	細部の施工に至るまで、きめ細かな配慮がされている。
			機能面や安全に対する配慮	機能面や安全に対する配慮が適切である。
			取り付けや作動の状態	取り付けや作動が良好である。
			全体的な美観	全体的に丁寧な施工で、美観もよい。
	取壊工事		周辺的环境や安全性への配慮	周囲環境への配慮と、安全性を十分に心掛けて施工されている。
			施工後の整地の状態	整地の状態が良好である。
			取り壊しに伴う発生材の処理	発生材は設計図書に定められた方法にて処理されている。
			既存部分や関連工事との調整	既存部分や関連との調整がなされ、全体的に調和し良い仕上げである。
			不可視部分の管理	施工管理記録等から不可視部分の管理がきちんとされていることが確認できる。
	外構工事 フェンス工事		施工のきめ細かさ	細部の施工に至るまで、きめ細かな配慮がされている。
			機能面や安全に対する配慮	機能面や安全に対する配慮が適切である。
			通りや形状の状態	通りや形状が良い。
			端部の処理	適切な端部の処理がなされている。
			部材・資材の管理	部材等の表面に傷、錆がない。
			既存部分や関連工事との調整	既存部分や関連工事との調整がなされ、全体的に調和し良い仕上げである。
			不可視部分の出来ばえ	施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。
			全体的な美観	全体的に丁寧な施工で、美観もよい。

Ⅲ 出 来 ば え 土 木 一 般	コンクリート構造物 工事 砂防構造物工事 海岸工事 コンクリート建造物 全般 その他類似工事		コンクリート構造物の仕上り	表面が滑らかに仕上がっている。
			コンクリート構造物の通り	仕上りに凹凸が無く、通りも良い。
			天端、端部の仕上げ	天端、端部のすりつけが良く、滑らかに仕上がっている。
			クラック	クラックが見られない。
			構造物からの漏水	漏水がない。
			不可視部分の出来ばえ	施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。
			全体的な美観	全体的に丁寧な施工で、美観も良い。
	舗装工事		舗装の仕上り面や平坦性	仕上がり面の状態や平坦性が良く、試験結果等の資料も整っている。
			構造物の通り	構造物の通りが良い。
			端部の処理	端部のすりつけが良く、滑らかに仕上がっている。
			安全施設や区画線等の付帯物の仕上り	安全施設や区画線の仕上りが良く、舗装面との摺り付けも滑らかである。
			雨水等の排水処理	現状に適した排水処理がされている。
			不可視部分の出来ばえ	施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。
			全体的な美観	全体的に丁寧な施工で、美観も良い。
	基礎工事 (地盤改良等を含む)		土工関係の仕上げ状況	基礎廻り等の土工の仕上げが良い。
			構造物の通りや高さ	全体的に凹凸が無く、高さや通りも良い。
			天端、端部の仕上げ	天端、端部の摺り付けが良く滑らかに仕上がっている。
			不可視部分の出来ばえ	施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さが確認できる。
			全体的な美観	全体的に丁寧な施工で、美観もよい。
	植栽工事		樹木の活着状況	入念な植栽を行い樹木の活着状況が良い。
			生垣等の通り	生垣等での樹木の通りが良い。
			支柱の取り付け	現地を把握し、状況に応じ堅固に施工されている。
			施肥	きめ細かな配慮をし施工している。
			不可視部分の出来ばえ	施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さが確認できる。
			全体的な美観	全体的に丁寧な施工で、美観も良い。
受 検 態 勢 ・ そ の 他	受検態勢		人員体制	検査に支障のない人員体制であり、迅速に行動し、検査時間の無駄がなかった。
			検測器材等	検測器材等の不備、不足がなかった。
			検査実施に伴う安全	周辺交通等に気を配り安全に留意した受検体制をとっている。
			現場の責任者等の立会	現場代理人、主任技術者等の立会があった。
			出来形の現場表示	出来形の現場表示等が適切であった。
			現場の清掃	受検に際しての清掃が行き届いていた。
	上記以外の工事 又は合併工事		1. 理由:	
			2. 理由:	
	総合評価関係	□	総合評価落札方式の評価項目における予定配置技術者が、請負者の責により配置されなかった。 (-5)	
指 示 事 項	指示事項 ※3 工種に関係なく指示事項があった場合はこの欄に記入すること	□	1. 内容:	
		□	2. 内容:	
		□	3. 内容:	
評 定 結 果	検査職員		備考欄	

4 工事特性

評価項目		細別	主任 監督職員	評 価 内 容	
			該当	内 容	事 例
4	工事特性	構造物の特性への対応	☐	対象構造物の高さ、延長、施工面積、施工深度等の規模が特殊な工事	・切り盛りの土工量が5万立方メートル以上。 ・大規模な樋門・樋管、トンネル・大口径推進等の特殊工法。 ・砂防工事などにおいて、現地合わせに基づいて再設計が必要な工事。
			☐	対象構造物の形状が複雑であることなどから、施工条件が特に変化する工事	・鉄道に隣接した構造物の耐震補強工事、または交通量の多い道路内や河道内の流水部における構造物の撤去工事。
			☐	その他	・対象構造物の形状が複雑なもので、施工難易度の高いもの。
		市街地等での作業環境、社会条件等への対応	☐	地盤の変化、近接構造物、地中埋設物への影響に配慮する工事	・供用中の鉄道や道路と交差する橋梁等の工事。 ・監視などの結果に基づき、工法の変更を行った工事。
			☐	周辺環境条件により、作業条件、工程等に大きな影響を受ける工事	・ガスパ、水道管、電話線等の支障物件の移設で、施工工程の管理に特に注意を要した工事。
			☐	周辺住民等に対する騒音・振動を特に配慮する工事	・地元調整など制約の特に多かった工事。 ・その他各種制約があり、施工上特に厳しい制約を受けた工事。
			☐	現道上での交通規制に大きく影響する工事	・市街地での夜間工事。
			☐	施工箇所が広範囲又は複数箇所にわたる工事	・工事期間中の大半にわたって交通開放を行うため、規制標識の設置撤去を日々行った工事。
			☐	その他	・作業現場が広範囲に分布、又は複数箇所にわたり特に管理の注意を要した工事。
		厳しい自然・地盤条件への対応	☐	特殊な地盤条件への対応が特に必要な工事	・機械の使用など施工に制約を受けた工事。 ・その他周辺環境または社会条件への対応が特に必要な工事。
			☐	雨・雪・風・気温・波浪等の自然条件の影響が特に大きな工事	・湧水の発生、地下水の影響(地盤掘削時)があり、対応を要した工事。 ・施工不能日が多いことから、施工機械の稼働率や台数などを的確に把握する必要がある工事。 ・海岸又は河川区域内のため、設計書で計上する以上に波浪等で稼働日が多かった工事。
			☐	急峻な地形及び土石流危険地内での工事	・潜水夫を多用した工事又は波浪や水位変動が大きい為作業構台等を設置した工事。 ・急峻な地形のため、作業構台や作業床の設置が制限される、もしくは、命綱を使用する必要があった工事。 (法面工は除く)
			☐	動植物等の自然環境の保全に特に配慮しなければならない工事	・斜面上または急峻な地形直下での工事のため、工事に伴う地滑り防止対策等の安全対策を必要とした工事。 ・土石流危険渓流に指定された区域内における工事。
			☐	その他	・イヌワシ等の猛禽類などの貴重な動植物への配慮のため、工程や施工方法に制約を受けた。
			☐		・自然条件又は地盤条件への対応が必要であった工事。 ・災害等における臨機の措置のうち、特に評価すべき事項が認められる工事。
		評価結果	☐		
		主任監督職員	☐	12ヶ月を超える工期で、事故がなく完成した工事(全面一時中止期間は除く)	
			☐	その他	

5 創意工夫

評価項目		細別	専任 監督職員	評 価 内 容	
			該当	内 容	事 例
5	創意工夫	施工関係	☐	施工に伴う器具、工具、装置等又は設備据え付け後の試運転調整に関する工夫	
			☐	コンクリート二次製品の利用等の代替材の適用と工夫	
			☐	土工、地盤改良、橋梁架設、舗装、コンクリート打設等の施工に関する工夫	
			☐	部材並びに機材等の運搬及び吊り方式などの施工方法に関する工夫	
			☐	設備工事における加工や組立等又は電気工事における配線や配管に関する工夫	
			☐	給排水工事や衛生設備工事における配管又はポンプ類の凍結防止、配管のつなぎ等に関する工夫	
			☐	照明などの視界の確保に関する工夫	
			☐	仮排水、仮道路、迂回路等の計画的な施工に関する工夫	
			☐	運搬車両、施工機械等に関する工夫	
			☐	支保工、型枠工、足場工、覆工板、山留め等に関する工夫	
			☐	施工管理及び品質の向上等に関する工夫	
			☐	施工計画書の作成、写真の管理等に関する工夫	
			☐	その他	
	創意	品質関係	☐	土工関係、設備関係、電気関係の品質に関する工夫	
			☐	コンクリートの材料、打設、養生に関する工夫	
			☐	鉄筋、PCケーブル、コンクリート二次製品等の使用材料等に関する工夫	
			☐	配筋、溶接作業等に関する工夫	
			☐	その他	

意 工 夫		安全衛生関係	☐	安全を確保するための仮設備等に関する工夫	
			☐	安全教育、技術向上講習会、安全パトロール等に関する工夫	
			☐	供用中の道路等の事故防止、一般車両突入時の被害軽減対策及び一般交通の安全確保等に関する工夫	
			☐	厳しい作業環境の改善に関する工夫	
	評価結果		☐	環境保全に関する工夫	
	専任監督職員		☐	その他	
		その他	☐	その他	

6 社会性等

評価項目		細別	主任 監督職員	評価内容	
			該当	内容	事例
		地域への 貢献度等	☐	周辺環境への配慮に積極的に取り組んだ。	
			☐	現場事務所や作業現場の環境を周辺地域との景観に合わせるなど、積極的に周辺地域との調和を図った。	
			☐	定期的に応報紙の配布や工事見学会等を実施して積極的に地域とのコミュニケーションを図った。	
			☐	道路清掃など積極的に実施し、地域に貢献した。	
	評価結果		☐	地域が主催するイベントへ積極的に参加し、地域とのコミュニケーションを図った。	
	主任監督職員		☐	災害時などにおいて、地域への支援又は行政などの救援活動への積極的な協力を行った。	
			☐	その他	建築系工事における豊川市週休2日モデル促進工事試行要領により、現場閉鎖率が28.5%（7日/28日）以上を達成した工事
所見					

7 法令遵守等

評価項目	法令遵守等の該当項目一覧表			
法 令 遵 守 等	主任 監督職員	措 置 内 容	点数	☒ 項目該当なし
	☐	1. 一時中止等の措置があった。	-15	
	☐	2. 文書注意があった。	-10	
	☐	3. 口頭注意があった。	-5	
	☐	4. 工事関係者事故または公衆災害が発生したが、ヒューマンエラー等軽微なため、口頭注意以上の処分がなかった場合。（不問で処分した案件及びもらい事故や交通事故は含まない。）	-2	
	☐	5. 社会保険等未加入による違約罰を受けた。	-10	

- 本評価項目（7. 法令遵守等）で評価する事項は、工事の施工にあたり工事関係者に上表の措置があった場合に適用する。
- ① 「工事の施工にあたり」とは、☒請負契約書の記載内容（工事名、工期、施工場所等）を履行することに限定する。
- ② 「工事関係者」とは、当該工事現場に従事する現場代理人、監理技術者、主任技術者、請負会社の現場従事職員及び当該工事にあたって下請契約し、それを履行するために従事する者に限定する。
- 文書注意及び口頭注意の事例
- ・ 施工体制台帳・施工体系図が不備で、監督職員から文書等による改善指示を行ったが、これに従わなかった。
- 社会保険等未加入による違約罰の事例
- ・ 1次下請の業者が、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に未加入により、元請が違約罰を受けた場合に限定する。