

## 地域公共交通確保維持改善事業・事業評価(生活交通ネットワーク計画に基づく事業)

平成25年4月

協議会・構成員 八幡駅バリアフリー化協議会

国土交通省中部運輸局

豊川市

名古屋鉄道(株)

事業名	補助対象事業者等	事業概要	①事業実施の適切性	②目標・効果達成状況	③事業の今後の改善点
平成23年度 地域公共交通バリア解消促進等事業 (バリアフリー化設備等整備事業)	名古屋鉄道(株) 豊川線 八幡駅	エレベーター1基、 誘導・警告ブロック、 階段手すりを 整備	A 計画どおり事業は適切に実施された。	A 豊川市民病院の移転開業前に段差の解消をはかることができた。	平成24年度で事業完了
平成24年度 地域公共交通バリア解消促進等事業 (バリアフリー化設備等整備事業)	名古屋鉄道(株) 豊川線 八幡駅	転落防止設備 (内方線付JIS規格 警告ブロック ホーム嵩上げ)	A 計画どおり事業は適切に実施された。	A ホームでの安全性の向上および電車とホームの段差の解消をはかることができた。	平成24年度で事業完了

## 【各評価項目の評価基準】

## ①事業実施の適切性

- A…事業が計画に位置づけられたとおり、適切に実施された(されている)。
- B…事業が計画に位置づけられたとおりに実施されていない点があった(一部実施されない見込み)。
- C…事業が計画に位置づけられたとおりに実施されなかった(実施されない見込み)。

## ②目標・効果達成状況

- A…事業が計画に位置付けられた目標を達成した(する見込み)。
- B…事業が計画に位置付けられた目標を達成できていない点があった(一部達成できない見込み)。
- C…事業が計画に位置付けられた目標を達成できなかった(達成できない見込み)。