

■豊川市総合保健センター（仮称）整備事業における設計～施工工程（案）

業務内容	R4年度												R5年度												R6年度												R7年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	設計																								施工																							
設計業者選定	4～6月：基本・実施設計業者プロポ																																															
基本設計	7～3月：基本設計																																															
実施設計	4～3月：実施設計																																															
積算													7～9月：積算（概算）												11～12月：調整												1月：予算案内示											
確認申請													10月：予算案作成												9～2月：事前相談⇒審査												3月：予算案議決予定 用地購入											
施工業者選定																									4～6月：施工業者選定												R7年度中に竣工 ※竣工後、引越し作業等発生見込み											
施工																									R6年4月～R8年3月：新規購入が必要な什器備品等の仕様書作成支援及び調達																							
什器備品等 整備計画 ※積算とは別コスト	R4年7月～R6年3月：移設又は購入が必要な什器備品等の調査																																															
開設準備																									施工中：引越しの物量調査、引越し計画策定 竣工後：引越し、リハーサル等																							